

江苏赢庆包装材料有限公司年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件、200 万只纸箱、纸盒、6 万只木托盘和 300 副模具项目（一期年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件）

竣工环境保护验收意见

2020 年 9 月 19 日，江苏赢庆包装材料有限公司根据《年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件、200 万只纸箱、纸盒、6 万只木托盘和 300 副模具项目（一期年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件）竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

江苏赢庆包装材料有限公司于宿迁经济技术开发区智能小家电产业园西区 B5 栋标准厂房新建年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件、200 万只纸箱、纸盒、6 万只木托盘和 300 副模具项目。环评报告中规划的项目产品方案为酒类外包装塑料拉扣、金属紧固件、纸箱、纸盒、木托盘、模具。实际建设过程中由于市场行情，项目未能全部建成投产，现仅酒类外包装塑料拉扣、金属紧固件生产线建成投产。现对本项目进行分期建设，分期验收。一期项目主体工程已全部建设完毕，所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备一期年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件的生产能力。项目现有职工 20 人，两班制生产，12 小时工作制，年工作 300 天，年运行时间 7920 小时。

2、建设过程及环保审批情况

环境影响报告书(表)编制单位	江苏圣泰环境科技股份有限公司
环境影响报告表审批机关及批准文号、时间	《江苏赢庆包装材料有限公司年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件、200 万只纸箱、纸盒、6 万只木托盘和 300 副模具项目环境影响评价报告表》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2018 年 11 月）； 《关于江苏赢庆包装材料有限公司年产 1500 副模具、400 万只家电塑料、15 万台空气净化器生产线项目环

李洪卫 冯明辉 王卫 魏灵侠 薛克伟 孙彬

	境影响报告表的批复》（宿迁经济技术开发区行政审批局，宿开审批环审〔2019〕1号，2019年1月15日）
建设项目开工日期	2018年11月
项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录	无
排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况	已取得，编号为：91321391MA1X2DWM9P001Q

3、投资情况

项目实际总投资 2000 万元（其中环保投资 28 万元，占比 1.4%）。

4、验收范围

项目环评报告表及其批复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。通过本次竣工验收监测和现场调查分析，检查环境影响评价要求的环保设施是否全部建成，是否投入运行，运转情况如何，是否达到相关技术指标，污染物排放浓度等方面是否达到环评和设计要求，能否达到国家环境保护标准及总量控制指标要求。

二、工程变动情况

经现场核查，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）文件有关规定，项目主要变动为：项目分期建设，一期年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件。依据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号），项目变动不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要来源于员工的生活污水及注塑工序循环冷却水。生活污水经化粪池预处理后接管至宿迁市河西污水处理厂；注塑冷却水循环使用不外排。

2、废气

本项目废气主要为喷漆废气（VOCs）及漆雾颗粒、注塑废气（以 VOCs 计）。喷漆工序废气采用负压抽风收集后，经“喷淋塔+光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后通过 15m 高排气筒（DA001）排放。注塑成型机上方设有集气罩，收集后经“光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放。未被集气罩收集的颗粒物、VOCs 废气以无组织形式排放。

宿迁市河西污水处理厂 王亚 魏灵侠 苏率 袁伟彬

3、噪声

本项目噪声主要来源于生产设备的运行,主要为制钉机、注塑机等机械设备。企业通过选用车间隔声、围墙绿化隔声及合理布局等降噪措施减少噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目产生的固废主要为不合格拉扣、不合格金属紧固件、废水性漆、废润滑油、废活性炭和生活垃圾。不合格拉扣、不合格金属紧固件为一般固废,收集后统一外售。废水性漆、废润滑油、废活性炭为危险废物,暂存于危险废物暂存间后委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。项目已建成 50m²一般固体废物堆场,位于厂房内部,地面已硬化,满足一般固废分类储存的需求,已设置环保标识牌;项目已建成 30m²危险固体废物暂存场所,采取了“三防”(防扬散、防流失、防渗漏)等措施,设置了危险废物储存场所标识牌,但仍需进一步依据相关标准完善标识牌的相关信息,应采用铝质等不易燃烧的材质,需进一步完善危险废物台账资料。

四、环境保护设施调试效果

1、废水:验收监测期间,生活废水排口污染物化学需氧量、氨氮、总磷和悬浮物排放口浓度均达到环评标准及要求。

2、废气:验收监测期间,无组织废气 VOCs 监控点排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 5 中“其他行业”厂界监控点浓度限值要求;有组织废气 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 中标准限值要求;有组织废气颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准限值要求;无组织废气颗粒物监控点排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中厂界监控点浓度限值要求。通过加强厂房的密闭性,厂区内无组织非甲烷总烃的排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。

3、噪声:验收监测期间,8 个厂界噪声监测点昼夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准要求。

李庆 冯明 王业 魏磊 孙 杰 袁 彬

4、固体废物：不合格拉扣、不合格金属紧固件为一般固废，收集后统一外售。废水性漆、废润滑油、废活性炭为危险废物，暂存于危险废物暂存间后委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。项目已建成 50m² 一般固体废物堆场，满足一般固废分类储存的需求；30m² 危险固体废物暂存场所，满足一般固废分类储存的需求。项目固体废物零排放。

5、总量核定：经核定，验收监测期间，本项目废水、废气各污染物年排放总量满足建设项目环境影响报告表及批复中总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收投诉；项目厂界为边界的 100 米卫生防护距离范围内，无新建居民点、学校、医院等环境敏感目标，工程建设对周围环境影响较小。未进行环境质量监测。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件。竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、贯彻循环经济的理念，加强生产和环境管理，减少污染物的产生和排放量。
- 2、采用加大风机风量、加强车间密闭等措施加强注塑车间注塑废气、喷漆车间喷漆废气收集效率。
- 3、优化环保标识牌放置位置，将环保标识牌放置于易于观察明显位置。
- 4、加强危险废物管理，采用符合要求的材质设施危险废物储存设施环保标志牌，严格落实危险废物管理制度，建立危险废物台账，记录入库量、出库量等信息。

验收组（签名）：
2020 年 9 月 19 日

江苏赢庆包装材料有限公司

年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件、200 万只纸箱、纸盒、6 万只木托盘和 300 副模具项目（一

期年产 800 吨酒类外包装塑料拉扣、1200 吨金属紧固件）竣工环境保护验收组签到表

2020 年 9 月 19 日

姓名	单位	身份证号码	联系电话	签名
李冰	江苏赢庆包装材料有限公司	320819123043X	18727066	李冰
李永亭	江苏赢庆包装材料有限公司	321323153099	15251543	李永亭
冯明君	江苏赢庆包装材料有限公司	32081908252251	13851837	冯明君
王卫	江苏蓝蓝环保科技有限公司	32132113023611	15161595	王卫
魏灵侠	江苏泰斯特专业检测有限公司	3422221045262	1589213	魏灵侠
苏章	江苏磁石环保科技有限公司	3213021981130	157702	苏章
袁伟如	江苏泰斯特专业检测有限公司	320819197617	15957961	袁伟如